



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง  
อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

---

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด  
อบต.จอม่วง อ.ศีลาลาด จ.ศรีสะเกษ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๘๒ ๖๔๐๘  
[www.jodmoung.go.th](http://www.jodmoung.go.th)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างระบายน้ำแบบรูปตัววีภายในหมู่บ้าน บ้านฝักม่วง หมู่ ๑	ก่อสร้างระบายน้ำแบบรูปตัววีขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ -บ้านตาต่าง หมู่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๕๑,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดจิก หมู่ ๗ ซอยมีจมี	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร	๑๓๘,๐๐๐	-	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ เส้นทางไปโนนไห้	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร	๑๓๒,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดู่น้อย หมู่ ๙ สายรอบ หมู่บ้านทางทิศตะวันออก	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๔๒,๐๐๐	-	๑๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง		/		
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร	๒๒๕,๐๐๐	-	๒๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๗	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตาง หมู่ ๕	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๒๔,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	กองช่าง	/			
๘	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงาน อบต.โจดม่วง	ก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดอาคารกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๙	ก่อสร้างอาคารป้อมยาม	ก่อสร้างอาคารป้อมยามขนาดอาคารกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับเส้นเดิมทางทิศเหนือบ้านชาติโง หมู่ ๘	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง		/		
๑๑	ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายบ้านตาต่าง หมู่ ๕ - เขตตำบลคูเมือง	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง		/		
๑๒	วางวางระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านใจตมวง หมู่ ๑๐	วางท่อกลม คสล. สำเร็จรูป dia ๐.๓๐ เมตร ๔๕ ท่อน ขุดดินและวางท่อกลม สำเร็จรูปขนาด dia ๐.๖๐ เมตร ๑๕ ท่อน มีบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อกลม ศก ๐.๖๐ เมตร ขนาด ๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อขุดดินและวางวางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ปากลิ้นราง จำนวน ๗๔ ท่อน	๑๒๑,๐๐๐	-	๑๒๑,๐๐๐	-	กองช่าง		/		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	วางรางระบายน้ำคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ ๔	ก่อสร้างวางรางระบายน้ำคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.สำเร็จรูปโดยมีงานขุดดินและวางท่อกลม คสล.สำเร็จรูป dia ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน ขุดดินและวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ปากลิ้นราง จำนวน ๘๔ ท่อน	๑๑๘,๐๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐	-	กองช่าง		/		
๑๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโจดจิก หมู่ ๗ สายเข้าป่าช้า	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	๑๖๔,๐๐๐	-	๑๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
๑๕	ซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโจดม่วง	ซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดภายในตำบลโจดม่วง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง		/		
๑๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลโจดม่วง	ซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชำรุดภายในตำบลโจดม่วง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง		/		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	ติดตั้งกระจกโค้งขนาด ๒๔ นิ้ว ไม่มีหมวก มองไกลสูงสุด ๘๐๐ เมตร มีเสาเหล็กเพลาสี่ขาตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร และมีฐานคอนกรีตจำนวน ๒ ฐาน	-	๒๐,๐๐๐(+)	๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	/			โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รวม ๑๗ โครงการ			๒,๖๓๔,๐๐๐	๒๐๐๐๐(+)	๒,๖๖๘,๐๐๐	๘๖,๐๐๐		๙	๘	๐	
รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ			๒,๖๓๔,๐๐๐	๒๐๐๐๐(+)	๒,๖๖๘,๐๐๐	๘๖,๐๐๐		๙	๘	๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุตำบลโจดม่วง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๓,๖๕๕,๘๐๐	๙,๒๐๐	กองสวัสดิการสังคม	/			
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลโจดม่วงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	๑,๓๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	/			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของตำบลโจดม่วง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๖๐,๐๐๐	-	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	/			
รวม ๓ โครงการ			๔,๔๖๐,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๕,๐๕๗,๘๐๐	๖๗,๒๐๐		๓	๐	๐	

ให้ข้อคิดเห็น [A1]:

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบ ประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานรับ ผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ		
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/				
๒	โครงการฝึกอบรม เยาวชนด้านยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เยาวชนด้านยาเสพติด เช่น ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษาฯ			/		โอน ลด
๓	อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ขอรับเงินสนับสนุน งบประมาณการ ป้องกันเฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษเพื่อดำเนินกิจกรรมตาม โครงการดังกล่าว	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๐		/				
รวม ๓ โครงการ			๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-		๒	๐	๑		



๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	/		
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพันหมอกควัน และทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๔๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	สำนักปลัด	/		
๓	โครงการฉีดพันหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฉีดพันหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๙		๑	สำนักปลัด	/	โอนเพิ่ม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต. โจดม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต. โจด ม่วง เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐		๙,๒๕๐	๑๐,๗๕๐	สำนักปลัด	/			
๕	โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			
๖	อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนกลางหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ (โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			
รวม ๖ โครงการ			๖๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๑๕,๘๕๙	๑๔,๑๕๑		๖	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ			๖๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๑๕,๘๕๙	๑๔,๑๕๑		๑๑	๐	๑	

๓.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการชกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด			โอนลดทั้งหมด
๒	อุดหนุน อบต.หนองบัวดงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัสขันธ์ ๒๕๖๕	อุดหนุน อบต.หนองบัวดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/		

๓.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐		๑๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	/			
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในพื้นที่ และอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐		๑๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	/			
รวม ๔ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐		๘๓,๐๐๐	๗,๐๐๐		๓	๐	๑	

๓.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราชสีห์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคั้งน้อย หมู่ ๖ (แยกคุ่มไร่ฝ้าย - บ้านโจดม่วง หมู่ ๔)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคั้งน้อย หมู่ ๖ (แยกคุ่มไร่ฝ้าย - บ้านโจดม่วง หมู่ ๔)	๗๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	๗๓๐๕๕.๓๗	๔๔.๖๓	กองช่าง	/			โอนเพิ่ม
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราชสีห์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ (สายทางไปบ้าน ผอ.ประสิทธิ์)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ (สายทางไปบ้าน ผอ.ประสิทธิ์)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			/	โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราชสีห์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ (สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ - บ้านตาต่าง หมู่ ๕)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ (สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ - บ้านตาต่าง หมู่ ๕)	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			/	โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รวม ๓ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	๗๓๐๕๕.๓๗	๔๔.๖๓		๑	๐	๒	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๗๓๐๕๕.๓๗	๔๔.๖๓		๔	๐	๓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตไข่ซิ่ง	จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตไข่ซิ่ง เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	/			
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-		๑	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-		๑	๐	๐	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดม่วงตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดม่วง	๕๒๐,๘๐๐		๕๐๘,๒๐๐	๑๒,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	/			
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดม่วงตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจดม่วง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจดม่วง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	/			
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั้งน้อย โนนชาดตามโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั้งน้อย โนนชาด	๑๙๓,๒๐๐		๑๘๙,๒๐๐	๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/			

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา(ต่อ)

	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนท้าวควายครั้งน้อย โนนชาติตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนท้าวควาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนท้าวควายครั้งน้อย โนนชาติตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนท้าวควาย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ๓	/			
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าของรางวัล เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐		๓,๐๐๐	กองการศึกษา ๓			/	โอนลด
๖	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่ารถ และอื่นๆ ที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ๓	/			



๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.อบต. ใจดม่วง	๒๕๒,๑๐๕		๒๕๐,๙๕๐	๑,๑๕๕	กองการศึกษาฯ	/			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใจดม่วง	๑๓๘,๖๗๐		๑๓๑,๘๙๐	๖,๗๘๐	กองการศึกษาฯ	/			
๙	โครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ชมรมครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และอื่นๆที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	/			
รวม ๙ โครงการ			๑,๒๘๔,๗๗๕		๑,๑๙๐,๒๔๐	๒๗,๕๓๕		๘	๐	๑	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ๓	/			
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ๓	/			
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		-	กองการศึกษา ๓			/	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าฝึกซ้อม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/			
๕	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. ใจดม่วง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. ใจดม่วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่ารางวัล นักกีฬา ค่าถ้วยรางวัลและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			/	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใจดม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใจดม่วง เช่น ค่าป้าย ค่ารางวัล ค่าอาหารว่าง ค่าถ้วยรางวัลและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐ ๑๔,๒๐๐	๓๐,๐๐๐	- ๒๐๐	กองการศึกษาฯ	/			โอนเพิ่มในภายหลัง

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	/			
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๐		๑๐,๖๐๐	กองการศึกษาฯ			/	
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมชนกนารถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมชนกนารถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ			/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	อุดหนุนที่ทำการอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมชนกชาติเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	อุดหนุนที่ทำการอำเภอศีลาลาดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมชนกชาติเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	/			
รวม ๑๐ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐		๑๐๒,๐๐๐	๑๘,๔๐๐		๖	๐	๔	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใจดม่วงพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใจดม่วง	ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ใจดม่วง ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๒๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ใจดม่วงกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐		๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			
รวม ๑ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐		๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ			๑,๘๘๔,๗๗๕		๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑๕	๐	๕	

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๓๘,๓๐๘.๕๐ ๓๕,๒๕๒	๑๑,๖๙๒ ๑๔,๗๔๘	สำนักปลัด	/			โอนเพิ่ม
๒	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๘,๐๐๐		๒๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด			/	
รวม ๒ โครงการ			๓๗๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๖๐.๕๐	๒๗,๙๔๐		๑	๐	๑	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๓๗๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๖๐.๕๐	๒๗,๙๔๐		๑	๐	๑	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม(+) โอนลด(-)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงสามารถปรับระดับได้	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			
๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง (กำหนดราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๗๕,๙๐๐		๗๕,๙๐๐	-	สำนักปลัด	/			
๓	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒๐ ช่อง	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง ทำจากเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๗ มม. แข็งแรงทนทานผ่านการพ่นสีสังกะสี ช่องเก็บเอกสาร ๒๐ ช่องสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สันกว้าง ๒๐ นิ้ว	๖,๐๐๐		๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด			/	
รวม ๓ รายการ			๘๖,๙๐๐		๘๐,๙๐๐	๖,๐๐๐		๒	๐	๑	
รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ			๘๖,๙๐๐		๘๐,๙๐๐	๖,๐๐๐		๒	๐	๑	



สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่มีในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๖๒ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๖๒ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๔	จำนวน	๑๑ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐	จำนวน	๘ โครงการ
ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๕	จำนวน	๔๓ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๑ โครงการ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และในส่วนของโครงการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่นในห้วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน ปรากฏว่า อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ บางครั้งอาจขาดการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อรักษาระเบียบวินัยการเงินการคลัง อย่างน้อยการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานก็ช่วยในเรื่องของการกำกับติดตามการใช้งบประมาณอย่างมีระเบียบวินัย