

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง  
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

---

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด  
อบต.จอม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๘๒ ๖๔๐๘  
[www.jodmoung.go.th](http://www.jodmoung.go.th)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง

อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำถนนสายกลางบ้านบ้านผักผ่อง หมู่ ๑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจ ๘๐ % - ก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๘ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น	๑๙,๔๐๐๐	๑๙,๔๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มตั้งแต่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ - บ้านชาดโง หมู่ ๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๔)	- ยังไม่ดำเนินการ	๕๖,๐๐๐	๐	๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ สายไปบ้านดอนขี้มอด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจ ๘๐ % - ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มตั้งแต่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๙ มิ.ย.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายประปาไปดอนกอก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจ ๘๐ % - ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ระดับถนนสูงกว่าพื้นนา น้ำไม่ท่วมขัง	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มตั้งแต่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายหลังรพ.สต.ไปดอนกอก(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๒)	- ยกเลิกดำเนินการ	๑๐๗,๐๐๐	๐	๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ ซอยบ้าน ผอ.ประสิทธิ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๒)	- ยังไม่ดำเนินการ	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านตาต่าง หมู่ ๕ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕๐ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๔)	- ยังไม่ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบฝาปิด บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ คุ้มทางทิศตะวันออก(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓)	- ยังไม่ดำเนินการ	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปที่พักสงฆ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓)	- ยังไม่ดำเนินการ	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดจิก หมู่ ๗ ซอยมีจมี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๑)	- ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาดโจ หมู่ ๘ สายไปบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑๗ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๒)	- ยกเลิกดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดถนนสายรอบหมู่บ้านบ้านดู่น้อย หมู่ ๙ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๘ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๕)	- ยังไม่ดำเนินการ	๑๑๖,๐๐๐	๐	๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านโจด ม่วง หมู่ ๑๐ - ถนนสายไปบ้านช่ง ตำบลกุง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๒๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๕)	- ยังไม่ดำเนินการ	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)	- ดำเนินการแล้ว - ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ๑๐๐% - จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุตำบลโจดม่วง ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนำเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๘๕,๒๐๐	๑๔,๘๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๙๑)	- ดำเนินการแล้ว - ผู้พิการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ -จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบล ใจดวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนำเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๓,๖๐๐	๖,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๙๒)	- ดำเนินการแล้ว - ผู้ป่วยเอดส์มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ - จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลใจดวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทำให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนำเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๙)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ จ้างเหมาบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำรถ ๑๖๖๙ สามารถให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียได้มากขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	โครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกฉบับ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๙)	- ดำเนินการแล้ว - สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ๑๐๐ % - ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ทำให้อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในตำบลลดลง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๔.๒๐	๑๕.๘๐	สำนักปลัด	๔-๕ ก.ค.๒๕๖๘
๑๙	โครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.โจดม่วง(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๐)	- ยกเลิกดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	- ยกเลิกดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๐)	- ดำเนินการแล้ว - สามารถควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ๑๐๐ % - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัวในตำบลโจดม่วง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๐-๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติหน้า๑๓๐)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- สามารถจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำยาสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และจัดซื้อทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำ ทำให้ไม่มีโรคไข้เลือดออกกระบาดภายในตำบล</li> </ul>	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๔-๕ ก.ค.๒๕๖๗
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนกลางหมู่บ้านตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๑ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- อุดหนุนงบประมาณได้ครบทั้ง ๑๐ หมู่</li> <li>- อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการกองทุนกลางหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน อสม.ได้นำเงินดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนภายในชุมชน</li> </ul>	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มี.ค.- เม.ย.๒๕๖๘
๒๔	อุดหนุน อบต.คลีกล้วย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศีลาลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ๑๐๐%</li> <li>- อบต.คลีกล้วยมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอศีลาลาด</li> </ul>	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๐ ต.ค.๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน มีการเข้าร่วมกิจกรรม</li> <li>- มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทำให้คณะผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาสู่การพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์</li> </ul>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๗ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๒๖	โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนตำบลโจด-ม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๓๘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เยาวชน ๗๐ % เข้าร่วมกิจกรรม</li> <li>- มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนภายในตำบล ทำให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในระหว่างเยาวชน เกิดการพัฒนาทางด้านการกีฬาที่มีทีมฟุตบอลเยาวชนประจำตำบล</li> </ul>	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๗
๒๗	โครงการฝึกอบรมทำขนมพื้นบ้าน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ % ตามเป้าหมาย</li> <li>- ฝึกอบรมการทำขนมพื้นบ้านให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้</li> </ul>	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๘ มี.ค.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๙ )	- ยกเลิกดำเนินการ - อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในจังหวัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕ มี.ค.๒๕๖๘
๒๙	โครงการประกวดหมู่บ้านด้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโจดม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๘)	- ยกเลิกดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๓๐	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติหน้า ๑๓๙)	-ดำเนินการแล้ว -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ % -อบรมกลุ่มเยาวชนตำบล โจดม่วง จำนวน ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	๒๕ ก.ค.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๗ ข้อบัญญัติหน้า๑๒๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ประชาชนในตำบลมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐</li> <li>- จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่และเด็กๆ นอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนจำนวนมาก</li> </ul>	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘
๓๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เด็กและผู้ปกครองร่วมเดินทางทัศนศึกษา ๙๘ %</li> <li>- มีการนำเด็กเล็กใน ศพด.อบต.จอมม่วงเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ หมู่บ้านข้างบ้านตากกลาง ตำบลกระโพ จังหวัดสุรินทร์ เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน</li> </ul>	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘
๓๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๙ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๔ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานิตที่ เหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน ทำให้ได้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬา ได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ร่างกายแข็งแรง</li> </ul>	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๔ มี.ค.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.โจด ม่วง จำนวนเด็ก ๔๖ คนๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๕๕ วัน เด็กใน ศพด.ได้รับสารอาหารครบถ้วน ไม่มีเด็กขาดสารอาหาร</li> </ul>	๒๙๗,๖๗๕	๒๙๗,๖๗๕	๐	กองการศึกษาฯ	<p>เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘</p>
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๖)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เด็กใน ศพด.ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาครบทุกคน</li> <li>- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมผู้เรียนตามอัตราที่หนังสือสั่งการกำหนด</li> </ul>	๑๔๐,๑๗๕	๑๓๗,๒๐๕	๒,๙๗๐	กองการศึกษาฯ	<p>เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘</p>

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๖	โครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๖ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐%</li> <li>- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทุกฝ่ายสามารถทำหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการที่ดี</li> </ul>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๘
๓๗	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๗ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>-เด็กนักเรียนได้ดื่มนมครบทุกวันตามกำหนดในหนังสือสั่งการ</li> <li>- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด อบต.และสพฐ. เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ทำให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี ไม่ตกเกณฑ์</li> </ul>	๔๐๐,๗๕๓	๓๗๙,๖๒๐.๓๒	๓,๑๓๑.๕๕	กองการศึกษาฯ	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดม่วงตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๘ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ไม่มีเด็กนักเรียนขาดสารอาหาร</li> <li>- สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดม่วง เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเที่ยงที่มีคุณภาพในทุกวัน ทำให้เด็กนักเรียนไม่ขาดสารอาหาร สุขภาพร่างกายแข็งแรง</li> </ul>	๕๑๓,๖๐๐	๕๗๖,๑๑๒	๐	กองการศึกษาฯ	<p>เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘</p>
๓๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดม่วงตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจดม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๘ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ %</li> <li>- อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านโจด ม่วงเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว มีการจัดอบรม ณ สถานปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน</li> </ul>	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพอควายครั้งน้อย โนนชาติตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ไม่มีเด็กนักเรียนขาดสารอาหาร</li> <li>-สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทัพอควายครั้งน้อย โนนชาติ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีเด็กนักเรียนขาดสารอาหารหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์</li> </ul>	๒๓๒,๒๐๐	๒๕๙,๗๗๖	๐	กองการศึกษาฯ	เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘
๔๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพอควายครั้งน้อย โนนชาติตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพอควายครั้งน้อย โนนชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๙)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ %</li> <li>อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านดอนทัพอควายฯ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพอควายครั้งน้อย โนนชาติ มีการจัดอบรม ณ สถานปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐%</li> </ul>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๒	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมชนกชาติเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๐)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการจัดกิจกรรมบรรลุตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</li> <li>- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</li> </ul>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๔๓	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๐ )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการจัดกิจกรรมบรรลุตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</li> <li>- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</li> </ul>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๔	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาด ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๑)</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว - มีการจัดกิจกรรมบรรลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</p>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๘
๔๕	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาด ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๑)</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว - มีการจัดกิจกรรมบรรลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</p>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาด ตามโครงการจัดงานวันปิยะมหาราช (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๑๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๑)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</li> <li>- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</li> </ul>	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘
๔๗	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาด ตามโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๒)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</li> <li>- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาดเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</li> </ul>	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๘	โครงการเข้าร่วมงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปศิลาลาดมงคล ประจำปี ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๓ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๕</li> <li>- จ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว มีการแห่พระธาตุจากอุทยานธรรมดงยางเข้าพัก ณ วัดโพธารามใจดวงในเย็นวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ บุคลากรของ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม</li> </ul>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ เม.ย.๒๕๖๘
๔๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๗ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๐ หมู่ และ ๓ หน่วยงาน</li> <li>- จ่ายเป็นค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก</li> </ul>	๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๕๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ๑๐๐%</li> <li>- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน มีความสุข และลูกหลานได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุมากขึ้น</li> </ul>	๗๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ เม.ย.๒๕๖๘
๕๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐</li> <li>- จ่ายเป็นค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดงานลอยกระทง มีการประกวดนางนพมาศและกระทง สร้างความสามัคคีให้แก่หมู่บ้านและชุมชน</li> </ul>	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ พ.ย.๒๕๖๘
๕๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โจดม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๔๒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักกีฬาทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน</li> <li>- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรม</li> </ul>	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ พ.ย.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๕๓	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลจอม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๙)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายครบ ๑๐๐%</li> <li>- มีการออกประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีและให้บริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี อบต.สามารถเก็บภาษีจากผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีได้ครบ ๑๐๐%</li> </ul>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๑๘ - ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๕	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี (คุณคือคนดีที่เสียภาษีให้สังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๐)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- กลุ่มผู้เสียภาษีมีความเข้าใจในการชำระภาษีและสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบ ๑๐๐%</li> <li>- มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี</li> </ul>	๑๐,๐๐๐	๗,๘๘๕	๒,๑๑๕	กองคลัง	๑๔ มี.ย. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๒)	-ยกเลิกโครงการ	๒๗,๐๐๐	๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ
๕๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสถานที่ลอยกระทง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๓ )	-ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นบนภายในอาคารสำนักงาน อบต.โจดม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๕)	-ยกเลิกโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๕๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านข้างสำนักงานอาคาร อบต. โจดม่วง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๖ )	-ยกเลิกโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านผักฝ่อง หมู่ ๑ - หนองเก้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๒ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น สร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชน	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.ย.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๖ ต.ค.๒๕๖๘
๖๐	โครงการยกระดับและขยายพื้นที่ทางถนนดินสายบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ - บ้านโนนเหมือดแอ่ ตำบลคึกคัก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒๘ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	-ยกเลิกโครงการ	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน ใจดี-ม่วง หมู่ ๔ - หนองแบริ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒๙ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	-ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ - ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ทำให้ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	๔๙,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.ย.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๖ ต.ค.๒๕๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาต่าง หมู่ ๕ คุ่มโนนสูงเส้นกลางหมู่บ้าน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๔ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ - ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ทำให้ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๐ ส.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๒๓ ก.ย.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๖๓	โครงการยกระดับและขยายพื้นที่ทางถนนดินบ้านโจดจิก หมู่ ๗ จากสามแยกกลางทุ่งสายปู่ตา-ดอนกอกไปทางทิศเหนือ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๖ ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	-ยกเลิกโครงการ	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านคู่น้อย หมู่ ๙ จากบริเวณแยกประปาไปทางตำบลจิกสังข์ทอง(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๘ ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ลงนามสัญญา ๒๐ ส.ค.๒๕๖๘
๖๕	โครงการปรับปรุงหนองกระเดาบ้านชาดโง หมู่ ๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔๕ ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ - ปรับปรุงหนองกระเดา ขนาด ๖.๐๐*๒๐๐*๔.๒๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำประปาผิวดิน ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอตลอดทั้งปี	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ส.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๘ ก.ย.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐ - บ้านซ่ง ตำบลกุง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓๓ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ลงนามสัญญา ๓ ก.ย.๒๕๖๘
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ -ป่าช้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒๙ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)	- ยังไม่ดำเนินการ	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดจิก หมู่ ๗ ซอยมีจมี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๕ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)	- ยังไม่ดำเนินการ	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๕๖-๐๐๗ สายแยกทางบ้านโจดม่วง-พลไวก ถึงบ้านครึ่งน้อย หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านตาต่าง ตำบลโจดม่วง ม่วง อำเภอสีลาสาท จังหวัดศรีสะเกษ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	- ดำเนินการแล้ว - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๑๐๐๓๙ รายการที่ ๓ โคมไฟแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B lighting B-๑๕๐/๑๙ วัตต์ ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกขึ้น มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น	๒,๗๐๕,๐๐๐	๒,๗๐๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๕ ก.พ.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๙ พ.ค.๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นางสาวกานต์ติมา บุญเชิด)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ)  
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง